

- Baubeginn mit Teilbaugenehmigung 10.01.2019 Erdarbeiten, Fundament, Bodenplatte und Kanalbau
- Modulraumstellung 25.03 – 04.04.2019 52 Stahlmodule je 11,5 t netto Grundrissfläche von 1.700 m²
- innerhalb von 8 Arbeitstagen Fertigstellung des Rohbau Rohbauabnahme durch Stadt HS 05.05.2019
 - Vergleich EFH mit 160 m² Nutzfläche ca. 8-10 Wochen-
 - RTS Mai 2018 bis Nov. 2018- 900 m²
- Raumkonzept :7 Klassen und Musikraum einschl. Nebenräumen für Einzelförderung, EDV/Naturwissenschaften, Kunst/Werkraum einschl. Sammlungsräumen Lehrküche, 2* Schulsozialarbeit, 2*Archiv, 3*Verwaltung, Lehrerzimmer, Ruheraum, Besprechungsraum, Sanitärtrakte Lehrer-Schüler und barrierefrei, Aufzugsanlage, 3 Technikräume, Hausmeisterloge, Putzmittel
- Firma Kleusberg ist Generalunternehmer beauftragt sind 42 Nachunternehmer
- Energiekennwert 61,41 KWh/(m²*a)
 - somit 30% unterhalb EnEV Referenzwert 104,47 KWh/(m²*a)
 - KVHS 144 KWh/(m²*a)
 - Bildungshaus 143 KWh/(m²*a)
 - KGH 111 KWh/(m²*a)
- 96% der Baustoffe sortenreine Rückführung in den Wertstoffkreislauf
- Abschließende Fertigstellung 28.KW 2019 einschl. Baufeinreinigung (16 Wochen) Vergleich RTS NGF 900m² Baubeginn 04.Mai 2018 Fertigstellung August 2019
- Außenanlagen ab 27.KW
- Möbellieferung 32.KW
- Bezug 35.KW
- Eine weitere Etage mit 850 m² Nutzfläche ist möglich
- Gründach