

I. Ladeinfrastruktur (I-1403-001)

Ladeinfrastrukturmaßnahme	Leistung in kWp	Auftragssumme in EUR	Abrechnungsstand	Zuwendungsbetrag (Fördersumme)	Eigenanteil des Kreises	Bauablauf
1 Stk. Wallbox Carport KVHS	11,00 je Ladepunkt bei 2LP = 22,00	4.051,66 €	4.051,66 €, abgerechnet	3.000,00 €	1.051,66 €	abgeschlossen
4 Stk. Ladesäulen Parkplatz KV HS	11,00 je Ladepunkt bei 8LP = 88,00	26.151,87 €	26.266,87 €, abgerechnet	12.000,00 €	14.266,87 €	abgeschlossen
1 Stk. Stromanschluss Parkplatz KVHS	/	33.134,76 €	27.912,89 €, abgerechnet	10.000,00 €	17.912,89 €	abgeschlossen
1 Stk. Ladesäule Parkplatz VHS	11,00 je Ladepunkt bei 2LP = 22,00	7.176,20 €	7.176,20 €, abgerechnet	3.000,00 €	4.176,20 €	abgeschlossen
1 Stk. Ladesäule Parkplatz Bildungshaus	11,00 je Ladepunkt bei 2LP = 22,00	7.176,20 €	7.176,20 €, abgerechnet	3.000,00 €	4.176,20 €	abgeschlossen

II. PV-Anlagen (I-0112-015)

PV-Maßnahme	Leistung in kWp	Auftragssumme in EUR (ohne Ingenieurkosten)	Abrechnungsstand	Zuwendungsbetrag (Fördersumme)	Eigenanteil des Kreises	Bauablauf
PV-Anlage mit Batteriespeicher an der Volkshochschule Heinsberg (progres.nrw)	9,75	39.522,41 €	39.348,91 €, abgerechnet	18.000,00 €	21.522,41 €	abgeschlossen
PV-Anlage am Kreisdagsgymnasium Heinsberg (Billigkeitsrichtlinie Nr. 1)	70,13	120.331,79 €	110.199,83 €, abgerechnet	120.809,12 €	10.131,96 €	abgeschlossen
PV-Anlage an der Janusz-Korczak-Schule Heinsberg (ohne Förderprogramm)	10	22.382,58 €	21.527,23 €, abgerechnet	- €	855,35 €	abgeschlossen
PV-Anlage am Bildungshaus des Kreises Heinsberg (ohne Förderprogramm)	17	33.505,57 €	29.261,52 €, abgerechnet	- €	4.244,05 €	abgeschlossen
PV-Anlage am Kreishaus Heinsberg (progres.nrw)	124,50			236.720,00 €		derzeit im Vergabeverfahren